

Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F470

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje.

Poznámka 1: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako hodnoty při průtoku ventilačního vzduchu 200 m³/hod, teplotě ventilačního vzduchu 20°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako A20/W35), měřeno podle normy EN 14511.

Poznámka 2: výkon elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením v regulátoru lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu je možné opsat z menu 3.1 „Provozní informace“. Z výroby je výkon elektrokotle nastaven na hodnotu 5,3 kW.

	F470
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu
Výrobce	NIBE AB, Markaryd, Švédsko
Výrobní typ	F470
Výrobní číslo	viz. záruční list nebo výrobní štítek
System TČ	Ventilační
Příkon a výkon TČ	
El. příkon pohonu	0,55 kW
Tepelný výkon	2,18 kW
Elektrický dotop	
Výkon	10,25 kW
Náhradní vytápění	
Výkon	
Ohřev TUV	
Obsah	170 l
Příkon	---
Součást TČ	Ano